

### СПРАВКА

о возможной сдаче жилфонда шахте "Северная Шолоховская" по состоянию на 15 декабря 1959 г.

- 1. По генсмете должно быть построено - 19400 м2
- Фактически выстроено - 17000 м2
- Может быть дополнительно сдано к концу декабря с.г. - 2.400 м2
- 2. Одновременно со сдачей шахты "Северная-Шолоховская" в эксплуатацию должно быть сдано жилья за минусом 10% - 17460 м2

Фактическое состояние со сдачей жилфонда:

- 1. Принято шахтой "Северная-Шолоховская" - 1416 м2
- 2. Самовольно занятое жилье /2 дома/ - 882 м2
- 3. Готового жилья еще не принятого 2 дома - 1416 м2
- 4. Будет готового жилья в конце декабря и в начале января /3 дома/ - 2709 м2
- Итого можно считать свободного жилфонда на момент сдачи шахты в эксплуатацию - 6423 м2

Кроме того, одновременно с переведенными рабочими на шахту "Северная-Шолоховская" от строителей будет принято - 2180 м2

Учитывая, что в процессе работы шахте "Шолоховская-Южная" было передано больше жилья за счет шахты "Северная-Шолоховская" и Восточная № 1-2 на 4670 м2 трест "Богурьевуголь" засчитывает пусковой шахте "Северная-Шолоховская" и это жилье.

Таким образом на момент приемки шахты "Северная-Шолоховская" может быть принято 13253 м2 вместо вместо положенных ей 17.400 или недостает 4147 м2.

Зам. Управляющего трестом "Богурьевуголь"

Управляющий трестом "Богурьевшахтострой" -

/ВЕРШИНИН/

